

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 03 (18-JUNHO/23 - 17-JUNHO/24)																												
RODOVIA:		MT-130																										
CONCESSIONÁRIA:		RODOVIA DOS GRÃOS																										
DATA DE ATUALIZAÇÃO:		06/05/2024																										
Item	Descrição	Anual Progresso acumulado até 06- 05-2024	Previsto Mensal																									
			jun/23		jul/23		ago/23		set/23		out/23		nov/23		dez/23		jan/24		fev/24		mar/24		abr/24		mai/24		jun/24	
			2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000																											
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado 80%																										
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado 83%																										
1.5	OBRAS DE MELHORIAS - PONTO DE ÔNIBUS	Acumulado Realizado 100%																										
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600																											
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado 75%																										
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado 67%																										
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 Km 136+600 ao km 155+900																											
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado 79%																										
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado 69%																										
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 Km 155+900 ao km 173+100																											
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado 90%																										
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado 90%																										
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700																											
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado 85%																										
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado 85%																										
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800																											
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado 82%																										
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado 80%																										
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700																											
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado 80%																										
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado 80%																										
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado Realizado 40%																										
7.4	OBRAS DE MELHORIAS - PONTO DE ÔNIBUS	Acumulado Realizado 100%																										
7.5	OBRAS DE REFORMA E MELHORIA DE OAE - Ponte Rio Culene	Acumulado Realizado 0%																										
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200																											
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado 80%																										
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado 80%																										
8,6	OBRAS DE REFORMA E MELHORIA DE OAE - Ponte Paranatinga	Acumulado Realizado 0%																										

 Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.
 Reprogramação de obras previstas
 Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.