



CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 04
(18-JUNHO/24 - 17-JUNHO/25)

RODOVIA: MT-130
 CONCESSIONÁRIA: RODOVIA DOS GRÃOS
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 26/09/2024

Item	Descrição	Anual Início da Programação em 26-09-2024	Previsto Mensal																								
			jun/24		jul/24		ago/24		set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25
			2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 Km 123+600 ao km 130+000																										
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	50%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	50%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 Km 130+000 ao km 136+600																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	33%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	33%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 Km 136+600 ao km 155+900																										
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	67%																								
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	67%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 Km 155+900 ao km 173+100																										
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	33%																								
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	33%																								
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 Km 173+100 ao km 196+700																										
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	25%																								
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	25%																								
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 Km 196+700 ao km 226+800																										
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	40%																								
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	40%																								
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 Km 226+800 ao km 261+700																										
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	100%																								
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	100%																								
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																								
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 Km 261+700 ao km 264+200																										

 Programação de obras previstas, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.
 Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.